



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – ACT 13/2023**

(Processo Administrativo nº 4683/2023)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE- TRE/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.792.645/0001-28, com sede na Avenida Rui Barbosa, 215, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.015-290, atesta, para os devidos fins, que a empresa IL AZEVEDO ENGENHARIA EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 29.383.128/0001-63, estabelecida à com sede na Av. Miguel Alcides de Araújo, bairro Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59.078-270, e-mail: [ilazevedoengenharia@gmail.com](mailto:ilazevedoengenharia@gmail.com) e [igorfazevedo@hotmail.com](mailto:igorfazevedo@hotmail.com), por meio de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil IGOR FERNANDES NEVES LUCIANO DE AZEVEDO, CPF 064.699.254-64, CREA RNP nº 2116633656 executou para este Tribunal os SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL/RN, localizado à Rua da Torre, s/n, bairro Tirol, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59015-380, com emprego de matérias, mão de obra e equipamentos em regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos e especificações constantes do edital e anexos do pregão eletrônico nº 44/2022 - TRE/RN (Processo Administrativo nº 7643/2022), e registrado na ART nº RN20220537806. Os serviços e quantidades realizados estão descritos abaixo.

1	ITENS PRELIMINARES		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART/CREA-RN OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT/CAU-RN	1,00	unid
1.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL DO CONTRATO)	720,00	m³
1.3	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 5,0M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E CARGA ATÉ A DEPOSIÇÃO DENTRO DA CAÇAMBA	12,00	caçamba de 5 m³
2	COBERTURAS		
2.1	AUDITÓRIO		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (DEMOLIÇÃO DE CHAPIM E RUFO)	0,20	m³
2.1.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. (LIMPEZA E RETIRADA DE LODO DAS LAJES EXPOSTAS)	135,27	m²
2.1.3	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE)	47,10	m
2.1.4	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	480,00	kg
2.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO IGUAL AO EXISTENTE (RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS QUEBRADOS)	1,50	m²
2.1.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0,00	m
2.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018. (APLICAÇÃO NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	3,00	m²
2.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016. (PINTURA DO CHAPIM)	48,37	m²



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

2.1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR CINZA CLARO. AF_06/2014. (PINTURA INTERNA DO PLATIBANDA E ÁREAS TÉCNICAS)	257,54	m²
2.1.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. (COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. (LAJES EXPOSTAS E CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	176,62	m²
<b>2.2</b>	<b>CENTRO DE TREINAMENTO</b>		
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DEMOLIÇÃO DE RUFOS E CHAPIM)	0,15	m³
2.2.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	360,00	kg
2.2.3	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO. (COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE )	54,00	m
2.2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. LIMPEZA E RETIRADA DE LODO DAS LAJES EXPOSTAS.	78,17	m²
2.2.5	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. (COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	115,97	m²
2.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO IGUAL AO EXISTENTE (RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS QUEBRADOS)	2,50	m²
2.2.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0,00	m
2.2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,50	m²
2.2.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	2,50	m²
2.2.10	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO). TRATAMENTO DE ARMADURAS EM PONTOS ISOLADOS DO CINTAMENTO DO PLATIBANDA.	20,00	kg
2.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018. (APLICAÇÃO NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMENDAS, FURROS OU BOCAIS DE SAÍDA DAS CALHAS)	2,50	m²
2.2.12	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 mm, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFORME DETALHE EM ANEXO	7,11	m²
2.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR CINZA CLARO. AF_06/2014. (PINTURA INTERNA DO PLATIBANDA)	259,01	m²
2.2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016. PINTURA DO CHAPIM	34,95	m²
<b>2.3</b>	<b>GALPÃO DE URNAS</b>		
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DEMOLIÇÃO DE TODO O CHAPIM)	3,62	m³
2.3.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	8.683,20	kg



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

2.3.3	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. (LIXAMENTO DE TODAS SUPERFÍCIES INTERNAS DO PLATIBANDA)	514,48	m²
2.3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. (CAPEAÇO DUPLO (INTERNO E EXTERNO) SUPERIOR DO PLATIBANDA APÓS DEMOLIÇÃO)	72,00	m²
2.3.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHAPIM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR CINZA COM LARGURA DE 36 CENTÍMETROS, CONFORME DETALHE EM ANEXO E PEÇAS DE 5 METROS DE COMPRIMENTO DEVIDAMENTE PARAFUSADOS E VEDADOS EM SUAS EMENDAS. <b>ITEM SUPRIMIDO NO ADITIVO II</b>	0,00	m
2.3.6	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019. (LIMPEZA DAS CALHAS, TELHAS, PLACAS SOLARES DOS RESÍDUOS DA DEMOLIÇÃO DO CHAPIM)	720,00	m²
2.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR CINZA CLARO. AF_06/2014. (PINTURA INTERNA DO PLATIBANDA)	514,48	m²
2.3.8	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020. (TRECHO DA TRELIÇA QUE ESTÁ COM CORROSÃO)	6,00	m²
2.3.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. (TRECHO DA TRELIÇA QUE ESTÁ COM CORROSÃO)	6,00	m²
2.3.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETOPERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. (TRECHO DA TRELIÇA QUE ESTÁ COM CORROSÃO)	6,00	m²
2.3.11	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - PEÇA METÁLICA PARA REFORÇO DA TRELIÇA EM LOCAIS ONDE A CORROSÃO ATINGIU 5% DA SEÇÃO TRANSVERSAL. CHAPA #3/16". (REFORÇO PARA A TRELIÇA)	0,00	kg
2.3.12	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO. COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE	170,00	m
2.3.13	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. (COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	85,00	m²
2.3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018. (APLICAÇÃO NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - EMENDAS, FUROS OU BOCAIS DE SAÍDA DAS CALHAS)	25,00	m²
2.3.15	TOLDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE POLICARBONATO	27,50	m²
2.3.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015.	20,00	m
2.3.17	FORRO DE PVC, LISO, NA COR MARROM, IGUAL AO EXISTENTE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO GALVANIZADA. AF_05/2017_P. (MARQUISE FRONTAL DO GALPÃO E COBERTURA DA RAMPA) <b>ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II</b>	140,84	m²



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

2.3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO IGUAL AO EXISTENTE ( <i>RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS QUEBRADOS</i> ) <b>ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II</b>	88,20	m²
2.3.19	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016. PINTURA DO CHAPIM <b>ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II</b>	88,20	m²
2.4	<b>ALMOXARIFADO</b>		
2.4.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ( <i>DEMOLIÇÃO DE RUFOS E CHAPIM</i> )	0,30	m³
2.4.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	720,00	kg
2.4.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,50	m²
2.4.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014. ( <i>RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE REBOCO DANIFICADO NA PLATIBANDA</i> )	2,50	m²
2.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - ( <i>APLICAÇÃO EM RUFOS E TELHAS PARA SANAR INFILTRAÇÕES</i> ) <b>ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II</b>	6,00	m²
2.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO IGUAL AO EXISTENTE ( <i>RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS QUEBRADOS</i> )	1,50	m²
2.4.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR CINZA CLARO. AF_06/2014. ( <i>PINTURA INTERNA DO PLATIBANDA</i> )	76,13	m²
2.4.8	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO. COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE	48,00	m
2.4.9	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016. PINTURA DO CHAPIM	22,20	m²
2.4.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. ( <i>COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</i> )	31,20	m²
2.5	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
2.5.1	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO. COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE	37,00	m
2.5.2	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021. ( <i>COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</i> )	18,50	m²
2.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, NA COR CINZA CLARO. AF_06/2014. ( <i>PINTURA INTERNA DO PLATIBANDA</i> )	40,30	m²
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016. ( <i>PINTURA DO CHAPIM</i> )	18,60	m²
2.5.5	FORRO DE PVC, LISO, NA COR BRANCO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO GALVANIZADA. AF_05/2017. P. (SALA DOS INVERSORES)	17,60	m²
2.6	<b>GUARITA</b>		



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

2.6.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	15,00	m²
2.6.2	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO. COM USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU FERRAMENTAS PORTÁTEIS COM USO DE ÁGUA OU SABÃO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO AMBIENTE	35,28	m
2.6.3	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021. (COM USO DE SIKAFILL, MANTA LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU SIMILAR. NAS CALHAS DE ÁGUAS PLUVIAIS)	8,82	m²
2.6.4	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, TRAPEZOIDAL - IGUAL À EXISTENTE, NÃO PINTADA E=0,5 MM - REV. 01. INSTALAR DUAS TELHAS SOBREPOSTAS	55,00	m²
2.6.5	FORRO DE PVC, LISO, NA COR MARROM, IGUAL AO EXISTENTE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO GALVANIZADA. AF 05/2017_P. (MARQUISE FRONTAL) <b>ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II</b>	113,10	m²
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS/PINTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>AUDITÓRIO</b>		
3.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014. PINTURA DO PALCO E ENTORNO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA COR EXISTENTE.	263,06	m²
<b>3.2</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA</b>		
3.2.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019, INCLUSIVE RETIRADA DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE (MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA)	80,78	m²
3.2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	80,78	m²
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	0,00	m²
3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	176,00	m²
3.2.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020.	53,02	m²
3.2.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020. (TRECHO DA TRELIÇA QUE ESTÁ COM CORROSÃO)	53,02	m²
3.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020. (TRECHO DA TRELIÇA QUE ESTÁ COM CORROSÃO)	53,02	m²
<b>3.3</b>	<b>SUBESTAÇÃO</b>		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	4,28	m²
3.3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06/2014	4,28	m²
3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	0,00	m²
<b>3.4</b>	<b>GUARITA</b>		
3.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	70,00	m²





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

4	PISOS		
4.1	AUDITÓRIO		
4.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. PISO DO PALCO	132,74	m²
4.1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. PISO DO PALCO	132,74	m²
4.1.3	PISO VINÍLICO TEXAS DIMENSÕES:121,92x22,86cm EUCAFLOOR SEMI-FLEXÍVEL, ESPESSURA 3 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020. INCLUSIVE RODAPÉ E PEÇAS DE ACABAMENTO. PISO DO PALCO	132,74	m²
5	ESQUADRIAS		
5.1	AUDITÓRIO		
5.1.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	17,43	m²
5.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS NA COR BRANCA, INCLUSIVE FECHADURA COM CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	17,43	m²
5.2	GALPÃO DE URNAS		
5.2.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	114,80	m²
5.2.2	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, OPACO E MONTANTES EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	114,80	m²
5.3	SUBESTAÇÃO		
5.3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,00	m²
5.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS NA COR PRETA, INCLUSIVE FECHADURA COM CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,70	m²
5.4	CAIXA D'ÁGUA		
5.4.1	ALÇAPÃO COM ESTRUTURA EM CANTONEIRA "L" E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO E = 3/16"	0,64	m²
5.5.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS NA COR PRETA, INCLUSIVE FECHADURA COM CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ITEM ACRESCIDO NO ADITIVO II	2,00	m²
6	INSTALAÇÕES		
6.1	GALPÃO DE URNAS		
6.1.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. IGUAL AO EXISTENTE	27,00	unid
6.1.2	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. IGUAL AO EXISTENTE	30,00	unid
6.2	GUARITA E ENTORNO		
6.2.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, DE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. /unid	16,00	unid
7	DIVERSOS		



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

7.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019. (CALÇADAS E ÁREAS EM VOLTA DO SERVIÇO)	300,00	m²

**DO CONTRATO**

Contrato nº 26/2022-TRE/RN.

Processo Administrativo nº 7643/2022.

Prazo de Execução:

Prazo inicial de execução: 90 (noventa) dias, contados de 26 de setembro de 2022 (data estabelecida na Ordem de Serviços nº 04/2022).

Acréscimo de 60 (sessenta) dias conforme Termo Aditivo 01.

**DOS REPRESENTANTES**

DO TRE/RN:

Fiscalização designada pela Portaria nº 35/2022-SAOF, de 01 de setembro de 2022:

José Haroldo Machado Júnior – Analista Judiciário Engenheiro – ART Cargo Função nº 17100000016405005120;

Ronald José Amorim Fernandes – Analista Judiciário Engenheiro – ART Cargo Função nº RN 20210458529;

DO CONTRATADO:

Igor Fernandes Neves Luciano de Azevedo, CPF 064.699.254-64.

ART nº RN20220537806 – Engenheiro Civil, RNP 2116633656.

**DA EXECUÇÃO**

INÍCIO : 26/09/2022;

TÉRMINO : 24/02/2023.

José Haroldo Machado Júnior

Analista Judiciário - Engenheiro

Engenheiro Civil

SENGE/COADI/SAOF/TRE/RN

CREA-RNP 190.067.756-3

ART Fiscalização nº RN 20220542831

ART Cargo Função nº 17100000016405005120

Engenheiro integrante da fiscalização Portaria 35/2022-SAOF

Por fim, atestamos que a referida empresa executou os serviços listados acima nas quantidades ali inscritas demonstrando capacidade técnica para realização do serviço, razões pela qual emitimos o presente atestado.

Natal, 25 de julho de 2023.

Hermann Prudente Dória

CPF 339.036.381-53

Coordenador de Licitações e Contratos

COLIC/SAOF – TRE/RN